

(様式1)

新教施第1805号

令和4年10月21日

文部科学大臣 殿

新潟市長 中原 八一

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

新潟市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成30年度～令和2年度（3年間）

（担当）

新潟市教育委員会施設課

住所：新潟県新潟市中央区

学校町通1番町602番地1

電話：025-228-1000

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和4年10月

(2) 評価の方法

教育委員会内で実施。
なお、本計画記載の事業については教育基本法第17条第2項に基づく計画である「新潟市教育ビジョン」の実施計画に位置づけており、その進行管理において年度ごとに外部委員により評価を受けている。

4. 総合的な所見

施設整備計画に計上した事業については、全て実施することができた。
引き続き、次期計画(令和3年度～令和5年度)に基づき、校舎等の老朽化に対応するための計画的な改修等を実施する。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

老朽化した学校施設について、学校施設長寿命化計画に基づき、延べ15校の大規模改造(老朽)を実施した。今後も、同計画に基づき着実に老朽化対策を進める。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

平成30年4月現在の耐震化率は100%となっているほか、延べ13校の非構造部材(外壁等)について、地震時の安全性確保のため落下防止措置等の対策を行った。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

地域全体で子どもの見守りができるよう、改築時及び大規模改造の実施時に、学校ボランティアの在席する室を6校において整備した。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

改築2校において、廊下拡張型多目的スペースを整備し、多様な学習内容・形態に対応できる学習環境の整備を行った。また、改築時におけるエレベータの設置、延べ24校で実施したトイレ改修で便器の洋式化、多目的トイレの整備など、バリアフリーに対応した施設づくりを進めた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

改築2校において、学校やPTA、コミュニティ団体、学校施設利用団体等の意見を取り入れた学校を整備した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

不適格改築事業を実施した東特別支援学校では、H31年1月に対象となる校舎を取り壊した。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
茨曾根小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.6～R1.9	R1.9.30		
大通小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R1.6～R1.10	R1.10.25		
牡丹山小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.5～R1.10	R1.10.31		
牡丹山小学校(Ⅱ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R1.5～R1.10	R1.10.31		
西川中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.6～R1.11	R1.11.6		
大鷲小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.6～R1.11	R1.11.7		
大江山中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.6～R1.11	R1.11.11		
横越小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R1.6～R1.11	R1.11.13		
木崎小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R1.6～R1.11	R1.11.14		
木戸中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R1.6～R1.11	R1.11.18		
曾野木小学校(Ⅲ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R1.6～R1.12	R1.12.27		
上山中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R1.9～R2.2	R2.2.3		
上山中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	屋	-	R1.9～R2.3	R2.2.3		
新通小学校分離新設校(Ⅰ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	H30.10～R2.2	R2.2.27	交付金不採択のため単費で実施	
新通小学校分離新設校(Ⅱ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	H30.10～R2.2	R2.2.27	交付金不採択のため単費で実施	
新通小学校分離新設校(Ⅰ期工事)	(5)	30	学校水泳プール(屋外)	-	R	H30.10～R2.2	R2.2.27	交付金不採択のため単費で実施	
新通小学校分離新設校(Ⅱ期工事)	(5)	30	学校水泳プール(屋外)	-	R	H30.10～R2.2	R2.2.27	交付金不採択のため単費で実施	
新通小学校分離新設校	(4)	09	屋外教育環境	-	-	R1.5～R2.2	R2.2.27	交付金不採択のため単費で実施	
東特別支援学校(Ⅰ期工事)	(4)	03	不適格改築	校	R	R1.8～R2.6	R2.6.11	H31.1 旧校舎取り壊し済	
東特別支援学校(Ⅱ期工事)	(4)	03	不適格改築	校	R	R1.8～R2.6	R2.6.18	H31.1 旧校舎取り壊し済	
坂井輪中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.4～R2.9	R2.9.25		
小須戸小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.4～R2.10	R2.10.2		
漆山小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.6～R2.10	R2.10.13		

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
新津第五中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.4～R2.10	R2.10.22		
亀田西中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.6～R2.11	R2.11.5		
曾野木中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.6～R2.11	R2.11.12		
赤塚中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.6～R2.11	R2.11.12		
山の下中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.6～R2.11	R2.11.13		
浜浦小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.6～R2.11	R2.11.13		
岡方第一小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.6～R2.11	R2.11.13		
木崎小学校	(5)	08	統合(改修)	校	R	R2.6～R2.11	R2.11.13		
岡方第二小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.7～R2.11	R2.11.13		
木崎小学校	(2)	35	防災機能強化	校	-	R2.6～R2.11	R2.11.13	交付対象となる経費が生じなかったため単費で実施	
桜が丘小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.6～R2.11	R2.11.17		
桜が丘小学校	(2)	35	防災機能強化	校	-	R2.6～R2.11	R2.11.17		
桜が丘小学校	(2)	35	防災機能強化	屋	-	R2.6～R2.11	R2.11.17		
亀田中学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.6～R2.11	R2.11.19		
亀田中学校	(2)	35	防災機能強化	校	-	R2.6～R2.11	R2.11.19		
中之口東小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.4～R2.11	R2.11.27		
東石山中学校(Ⅰ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.6～R2.12	R2.12.4		
東石山中学校	(2)	35	防災機能強化	校	-	R2.6～R2.12	R2.12.4		
内野小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.6～R2.12	R2.12.7		
上山中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R2.3～R2.12	R2.12.22		
江南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.6～R2.12	R2.12.25		
江南小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.6～R2.12	R2.12.25		
江南小学校	(2)	35	防災機能強化	校	-	R2.6～R2.12	R2.12.25		

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
東特別支援学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.6～R3.2	R3.2.1		
東特別支援学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R2.6～R3.2	R3.2.1		
東特別支援学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	S	R2.6～R3.2	R3.2.1	交付対象となる経費が生じなかったため単費で実施	
東特別支援学校	(2)	35	防災機能強化	校	-	R2.6～R3.2	R3.2.1		
五十嵐小学校	(2)	35	防災機能強化	校	R	R2.4～R3.2	R3.2.15		
曾野木小学校	(2)	35	防災機能強化	校	R	R2.4～R3.3	R3.3.16		
潟東小学校(Ⅰ期工事)	(5)	30	学校水泳プール(屋外)	-	R	R1.10～R3.3	R3.3.26		
潟東小学校(Ⅱ期工事)	(5)	30	学校水泳プール(屋外)	-	R	R1.10～R3.3	R3.3.26		
上山小学校	(2)	35	防災機能強化	校	-	R2.5～R3.3	R3.3.29		
坂井輪小学校	(4)	09	屋外教育環境	-	-	R2.9～R3.3	R3.3.29		
月潟中学校	(1)	07	大規模改造(法令等)	校	-	R2.6～R3.3	R3.3.30		
関屋中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.6～R3.11	R3.11.12	R2補正で交付決定、R3に繰り越して実施	
西川中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.6～R3.11	R3.11.24	R2補正で交付決定、R3に繰り越して実施	
江南小学校	(2)	35	防災機能強化	校	-	R3.6～R3.11	R3.11.25	R2補正で交付決定、R3に繰り越して実施	
江南小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.6～R3.11	R3.11.25	R2補正で交付決定、R3に繰り越して実施	
江南小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R3.6～R3.11	R3.11.25	R2補正で交付決定、R3に繰り越して実施	
青山小学校	(2)	35	防災機能強化	校	-	R3.6～R3.11	R3.11.26	R2補正で交付決定、R3に繰り越して実施	
白根小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.6～R3.12	R3.12.3	R2補正で交付決定、R3に繰り越して実施	
白根小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R3.6～R3.12	R3.12.3	R2補正で交付決定、R3に繰り越して実施	
白根小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.6～R3.12	R3.12.3	交付対象となる経費が生じなかったため単費で実施	
白根小学校	(2)	35	防災機能強化	校	-	R3.6～R3.12	R3.12.3	交付対象となる経費が生じなかったため単費で実施	
東特別支援学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.6～R3.12	R3.12.6	R2補正で交付決定、R3に繰り越して実施	
東特別支援学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R3.6～R3.12	R3.12.6	R2補正で交付決定、R3に繰り越して実施	

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
東特別支援学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	S	R3.6～R3.12	R3.12.6	R2補正で交付決定、R3に繰り越して実施	
東特別支援学校	(2)	35	防災機能強化	校	-	R3.6～R3.12	R3.12.6	R2補正で交付決定、R3に繰り越して実施	
結小学校(Ⅰ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R3.6～R3.12	R3.12.10	R2補正で交付決定、R3に繰り越して実施	
味方小学校	(2)	35	防災機能強化	校	-	R3.6～R3.12	R3.12.14	R2補正で交付決定、R3に繰り越して実施	
桃山小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R3.6～R3.12	R3.12.14	R2補正で交付決定、R3に繰り越して実施	
味方小学校	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R3.6～R3.12	R3.12.14	R2補正で交付決定、R3に繰り越して実施	
東石山中学校	(2)	35	防災機能強化	校	-	R3.6～R3.12	R3.12.17	交付対象となる経費が生じなかったため単費で実施	
東石山中学校(Ⅱ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R3.6～R3.12	R3.12.17	R2補正で交付決定、R3に繰り越して実施	
東石山中学校	(1)	07	大規模改造(法令等)	校	-	R3.6～R3.12	R3.12.17	R2補正で交付決定、R3に繰り越して実施	
潟東中学校	(2)	35	防災機能強化	校	-	R3.6～R3.12	R3.12.24	R2補正で交付決定、R3に繰り越して実施	
潟東中学校(Ⅰ期工事)	(1)	06	大規模改造(老朽)	校	R	R3.6～R3.12	R3.12.24	R2補正で交付決定、R3に繰り越して実施	
木崎小学校	(2)	35	防災機能強化	校	-	R3.6～R4.1	R4.1.6	交付対象となる経費が生じなかったため単費で実施	
木崎小学校	(5)	08	統合(改修)	校	R	R3.6～R4.1	R4.1.6	R2補正で交付決定、R3に繰り越して実施	
木崎小学校	(4)	07	大規模改造(空調)		-	R3.6～R4.1	R4.1.6	R2補正で交付決定、R3に繰り越して実施	
大鷲小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	R3.9～R4.1	R4.1.20	R2補正で交付決定、R3に繰り越して実施	