

# 令和6年能登半島地震への対応

令和6年1月12日  
新潟市水道事業経営審議会  
第7回会議資料

## 1. 施設被害状況

- ・浄水施設：浄水処理に影響する被害なし
- ・管路施設：基幹管路の被害なし・配水支管の被害多数 → 配水池保有水の急激な減少

## 2. 減断水の発生

- ・漏水量を抑え（消防用水・飲料水確保）るため、配水圧力制御等を実施 → 主に高台で水が出にくくなる  
漏水修繕の進行に合わせ段階的に圧力を戻し、1/3までに全エリアで復旧
- ・配水支管の漏水修繕を行うための断水工事（工事個所周辺での短時間断水）

## 3. 管路修繕（1月1日～1月8日合計）

- ・配水管修繕：116か所 ・給水管修繕：113か所 合計229か所  
※1/8には、ほぼ全ての漏水修繕を完了、1/9以降は通常の修繕体制へ移行



## 4. 応急給水 ※給水所開設時間 7:00～21:00

日	1/2	1/3	1/4～11	1/12～ 当面の間		1/1～1/3
給水所	3→9か所	9か所	4か所	2か所	透析病院	最大時：給水車4台で対応

## 5. 電話受付 ※地震発生後、職員による集中受付体制を執ったが、1/2にかけては多くの入電があり対応できない事案が多数発生

日	1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	計
応答数	422	883	355	280	195	70	42	44	124	2,415

## 6. 受援（県内外から受けた応援） ※日最大数

1/3	県内	県外	協力業者	合計	1/4	県内・県外・新潟市管工事業協同組合
給水車	8台	2台	1台	11台	修繕班	25班

## 7. 石川県への応援

派遣先：石川県七尾市

業務概要：中部地方支部長（名古屋市）と共に水道管路復旧に向けた計画策定・調整等の業務

派遣職員数：6名

派遣期間：1月10日(水)～14日(日)を予定 → 復旧計画の策定後、漏水調査・復旧班の派遣が想定される